

PROYECTO: APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA

	Cert nº 1	Cert nº 2	Cert nº 3	Cert nº 4	Cert nº 5	Cert nº 6	Cert nº 7	Cert nº 8	Cert nº 9	Cert nº 10	Cert nº 11	Cert nº 12	Cert nº 13	Cert nº 14	Cert nº 15	
Cap. 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	112.480,32	112.480,32											314.960,63
Cap. 02 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN DE TIERRAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	146.080,03	146.080,03	146.080,03										1.188.240,10
Cap. 03 ESTRUCTURA			130.215,54	195.323,31	195.323,31	195.323,31	195.323,31	195.323,31	195.323,31							1.302.155,37
Cap. 04 CUBIERTAS										184.777,06	184.777,06					369.554,12
Cap. 05 CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA										54.306,10	54.306,10					108.612,20
Cap. 06 ACABADOS												231.032,68	231.032,68	231.032,68	231.032,68	924.130,73
Cap. 07 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA													66.039,48	66.039,48		132.078,95
Cap. 08 CERRAJERÍA													31.342,65	31.342,65		62.685,30
Cap. 09 SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y DRENAJES			39.798,15	39.798,15	39.798,15					39.798,15	39.798,15	39.798,15		39.798,15	39.798,15	318.385,22
Cap. 10 APARATOS ELEVADORES										12.975,50	12.975,50	12.975,50	12.975,50		12.975,50	64.877,50
Cap. 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA							70.796,34	70.796,34	70.796,34	70.796,34	70.796,34	70.796,34	70.796,34	70.796,34	70.796,34	637.167,06
Cap. 12 COMUNICACIONES, MEGAFONÍA, RED DE VOZ Y DATOS							3.376,90	3.376,90	3.376,90	3.376,90	3.376,90	3.376,90	3.376,90	3.376,90	3.376,90	30.392,13
Cap. 13 SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA							4.610,33	4.610,33	4.610,33	4.610,33	4.610,33	4.610,33	4.610,33	4.610,33	4.610,33	41.492,96
Cap. 14 INSTALACIÓN DE PCI							33.295,15	33.295,15	33.295,15	33.295,15	33.295,15	33.295,15	33.295,15	33.295,15	33.295,15	299.656,37
Cap. 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN							377,22	377,22	377,22	377,22	377,22	377,22	377,22	377,22	377,22	3.394,98
Cap. 16 SEÑALÉTICA													21.111,81	21.111,81	21.111,81	63.335,43
Cap. 17 SEGURIDAD Y SALUD	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50	3.309,50	49.642,45
Cap. 18 GESTIÓN DE RESIDUOS	47.278,32	47.278,32	47.278,32	47.278,32	47.278,32										41.278,32	277.669,94
PEM MENSUAL	330.587,82	330.587,82	500.601,51	544.269,63	544.269,63	344.712,84	311.088,75	311.088,75	311.088,75	407.622,25	407.622,25	399.571,78	478.267,56	505.090,21	461.961,91	
PEM ACUMULADO	330.587,82	661.175,64	1.161.777,15	1.706.046,78	2.250.316,40	2.595.029,24	2.906.117,98	3.217.206,73	3.528.295,48	3.935.917,73	4.343.539,98	4.743.111,76	5.221.379,32	5.726.469,53	6.188.431,44	6.188.431,44
PRESUPUESTO DE CONTRATA (13% GG + 6% BI)	393.399,51	786.799,01	1.382.514,81	2.030.195,66	2.677.876,52	3.088.084,79	3.458.280,40	3.828.476,01	4.198.671,62	4.683.742,10	5.168.812,58	5.644.303,00	6.213.441,39	6.814.498,74	7.364.233,41	7.364.233,42
TOTAL ACUMULADO CON IVA 21%	476.013,40	952.026,80	1.672.842,92	2.456.536,75	3.240.230,59	3.736.582,60	4.184.519,29	4.632.455,97	5.080.392,66	5.667.327,94	6.254.263,22	6.829.606,62	7.518.264,08	8.245.543,48	8.910.722,43	8.910.722,44
PRESUPUESTO LIQUIDO MENSUAL	476.013,40	476.013,40	720.816,11	783.693,83	783.693,83	496.352,01	447.936,69	447.936,69	447.936,69	586.935,28	586.935,28	575.343,40	688.657,46	727.279,39	665.178,95	8.910.722,44
		1.672.842,92								7.237.879,52						
		2021								2022						