

PROYECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL CUARTEL DEL PRÍNCIPE PARA DISTINTOS USOS UNIVERSITARIOS

	Cert nº 1	Cert nº 2	Cert nº 3	Cert nº 4	Cert nº 5	Cert nº 6	Cert nº 7	Cert nº 8	Cert nº 9	Cert nº 10	Cert nº 11	Cert nº 12	Cert nº 13	Cert nº 14	Cert nº 15	Cert nº 16	Cert nº 17	Cert nº 18	Cert nº 19	Cert nº 20	Cert nº 21	Cert nº 22	Cert nº 23	Cert nº 24	
Cap. 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS																									817.542,16
Cap. 02 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES																									880.643,75
Cap. 03 FACHADAS																									729.922,21
Cap. 04 CUBIERTAS																									1.665.227,01
Cap. 05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES																									295.965,50
Cap. 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS																									631.690,63
Cap. 07 SOLADOS Y ALICATADOS																									757.457,62
Cap. 08 VIDRIERÍA																									141.018,88
Cap. 09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO																									349.702,27
Cap. 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA																									314.046,63
Cap. 11 CARPINTERÍA DE MADERA																									412.918,15
Cap. 12 ESTRUCTURA																									1.594.346,90
Cap. 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN																									1.475.606,48
Cap. 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN																									1.513.187,89
Cap. 16 INSTALACIÓN DE PCI																									493.523,38
Cap. 17 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS																									9.896,01
Cap. 18 INSTALACIÓN DE APATATOS ELEVADORES																									158.218,77
Cap. 19 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA																									28.742,19
Cap. 20 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA																									76.953,61
Cap. 21 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACION																									111.458,42
Cap. 22 INSTALACIONES ESPECIALES																									354.148,30
Cap. 14 INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN																									257.088,09
Cap. 23 APARATOS SANITARIOS																									81.154,96
Cap. 24 INSTALACIÓN DE RIEGO																									1.773,10
Cap. 25 URBANIZACIÓN																									353.254,22
Cap. 26 MEDIOS AUXILIARES																									177.247,52
Cap. 27 GESTIÓN DE RESIDUOS																									422.817,45
Cap. 28 SEGURIDAD Y SALUD																									112.569,09
PEM MENSUAL	209.075,92	227.459,29	366.570,75	526.570,75	532.185,21	532.185,21	543.816,05	559.738,68	557.385,84	563.753,43	633.918,42	842.652,12	884.145,10	989.281,29	824.798,86	696.542,78	594.277,79	314.507,56	481.409,12	489.242,84	804.832,28	961.910,31	800.041,99	281.819,60	
PEM ACUMULADO	209.075,92	436.535,21	803.105,96	1.329.676,71	1.861.861,92	2.394.047,13	2.937.863,18	3.497.601,86	4.054.987,70	4.618.741,13	5.252.659,55	6.095.311,67	6.979.456,77	7.968.738,06	8.793.536,92	9.490.079,70	10.084.357,49	10.398.865,05	10.880.274,17	11.369.517,01	12.174.349,29	13.136.259,60	13.936.301,59	14.218.121,19	14.218.121,19
PRESUPUESTO DE CONTRATA (13% GG + 6% BI)	248.800,34	519.476,91	955.696,10	1.582.315,29	2.215.615,69	2.848.916,08	3.496.057,18	4.162.146,21	4.825.435,36	5.496.301,95	6.250.664,87	7.253.420,88	8.305.553,56	9.482.798,29	10.464.308,94	11.293.194,85	12.000.385,41	12.374.649,41	12.947.526,26	13.529.725,24	14.487.475,66	15.632.148,93	16.584.198,90	16.919.564,22	16.919.564,21
TOTAL ACUMULADO CON IVA 21%	301.048,42	628.567,06	1.156.392,28	1.914.601,50	2.680.894,98	3.447.188,46	4.230.229,19	5.036.196,91	5.838.776,78	6.650.525,35	7.563.304,49	8.776.639,27	10.049.719,81	11.474.185,93	12.661.813,82	13.664.765,76	14.520.466,35	14.973.325,78	15.666.506,77	16.370.967,54	17.529.845,55	18.914.900,20	20.066.880,66	20.472.672,69	20.472.672,69
PRESUPUESTO LIQUIDO MENSUAL	301.048,42	327.518,64	527.825,22	758.209,22	766.293,48	766.293,48	783.040,73	805.967,72	802.579,87	811.748,57	912.779,14	1.213.334,78	1.273.080,54	1.424.466,12	1.187.627,89	1.002.951,95	855.700,59	452.859,43	693.180,99	704.460,77	1.158.878,01	1.385.054,65	1.151.980,46	405.792,03	20.472.672,69
	3.447.188,46						11.526.137,32																		
	2022						2023																		
																					5.499.346,91				
																					2024				